

V. LISTE CU CANTITĂȚI DE LUCRĂRI

Listele cu cantitățile de lucrări se găsesc în Anexa 1.

VI. GRAFICUL GENERAL DE REALIZARE A INVESTIȚIEI PUBLICE

Durata propusă pentru execuția lucrărilor este de 3 luni, conform tabelului de mai jos:

ACTIVITATE	DURATA (LUNI)											
	1*	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Lucrari pregatitoare	X											
Structura rutiera	X	X	X									
Trotuare		X	X									
Scurgerea apelor	X	X	X									
Semnalizare rutieră si siguranta circulatiei			X									
RECEPTIE LUCRARI			X									

**Lunile afișate sunt orientative, ele stabilindu-se odată cu semnarea contractului de execuție și programarea lucrărilor de către finanțator, beneficiar și antreprenor.*

Sef proiect,
ing. Valentin Iliescu

.....



PROGRAM PENTRU CONTROLUL CALITATII LUCRARILOR

-DENUMIREA PROIECTULUI : AMENAJARE PARCARE BLOC ANL, STRADA GENERAL BUNIS, COMUNA SĂVINEȘTI, JUDEȚUL NEAMȚ
 -PROIECTANT : S.C. PROTECH S.R.L.
 -BENEFICIAR : COMUNA SĂVINEȘTI, JUDEȚUL NEAMȚ
 -CONSTRUCTOR :

Nr. crt	Faza de lucrare supusă obligatoriu controlului	Metoda de control	Participă la control				Documente ce stau la baza atestării calității	Documente ce se întocmesc	
			BENEFICIAR	PROIECTANT	CONSTRUCTOR	IJC		FAZĂ DETERMINANTĂ	PROCES VERBAL
1.	Predare primire amplasament	Vizual	X	X	X		Proiect tehnic		X
2.	Trasare lucrări	Optic	X	X	X		Proiect tehnic		X
3.	Recepție strat de fundație din balast	Măsurare + Optic	X	X	X		Proiect tehnic + buletine analiză		X
4.	Recepție strat de legatura din BADPC22,4	Măsurare + Optic	X	X	X		Proiect tehnic + buletine analiză		X
5.	Recepție strat de uzură din BAPC16	Măsurare + Optic	X	X	X		Proiect tehnic + buletine analiză		X
6.	Recepție borduri + pavaje	Măsurare + Optic	X	X	X		Proiect tehnic + buletine analiză		X

Notă : Constructorul este obligat să anunțe cu 5 (cinci) zile înainte printr-o adresă toți membrii comisiei de recepție a fazelor programului de control.

Sef proiect,
ing. Valentin Iftescu



Beneficiar,
Comuna Săvinești
Reprezentant legal

Executant,
.....

Avizat,
I.J.C. NEAMȚ

ANEXA 1 - ANTE MĂSURĂTOARE*privind cantitățile de lucrări estimative necesare realizării obiectivului de investiție :***AMENAJARE PARCARE BLOC ANL, STRADA GENERAL BUNIS,
COMUNA SĂVINEȘTI, JUDEȚUL NEAMȚ**

Nr. Crt.	CATEGORIE LUCRARI	Cantitate	UM
LUCRARI PREGATITOARE		1	2
1	Demolarea betoanelor existente (alee existenta) 30 m x 3.30 m x 0.20 m = 19.80 mc	20.00	mc
2	Sapatura pentru aducere la cota 460 mp x 0.60 m = 276 mc	276.00	mc
3	Reprofilare, compactare strat suport 475 mp	475.00	mc
LUCRARI INFRASTRUCTURA			
1	Strat de forma din balast - 15 cm 420 mp x 0.15 m = 63 mc	63.00	mc
2	Strat de fundatie din balast - 30 cm 420 mp x 0.30 m = 126 mc	126.00	mc
3	Montare borduri 112 m	112.00	m
LUCRARI SUPRASTRUCTURA			
1	Strat de legatura din BADPC 22.4 - 6 cm 420mp x 0.06 m x 2.37 t/mc+19Kg/mp x 420mp= 67.70 t	68.00	t
2	Strat de uzura din BAPC 16 - 4 cm 420 mp	420.00	mp
3	Dressing gras 420 mp	420.00	mp
LUCRARI TROTUARE + PLATFORMA GUNOI			
1	Strat de fundatie din balast - 20 cm 55 mp x 0.20 m = 11.00 mc	11.00	mc
2	Substrat din nisip - 5 cm 55 mp	55.00	mp
3	Pavaj din pavele de beton vibropresat, grosime 6 cm 15 mp	15.00	mp
4	Pereu din beton C30/37 - 15 cm 40 mp	40.00	mp
LUCRARI SIGURANTA CIRCULATIEI			
1	Marcaje diverse 16 mp	16.00	mp
2	Indicatoare circulatie 2 buc	2.00	buc

Sef proiect,
ing. Valentin Iliescu

